

PKF23-08026 1111818

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 011 230035050
Datum 07.09.2023
VETERNIK, NOVI GRAD

UNIPROMET

Na svetloj strani puta

Čačak Bulevar Oslobođenika Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

INVESTICIONI OBJEKAT
POSTAVLJANJE ČZO:
NADVOŽNJACI PREKO PRUGE

GRADILIŠTE

Preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge
"UNIPROMET" d.o.o.
Br. 537/11
5.9. 2022 god.
Č A Č A K

Izvođač radova

Preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge
"UNIPROMET" d.o.o.
Br. 12194
25.10. 2023
Č A Č A K

Unipromet d.o.o. Čačak Čačak

1 PRIVREMENA SITUACIJA

Izvršenih radova od 31.08.2023 do 04.09.2023

Uslovi plaćanja:

Broj: JOB23-0146 Broj dokumenta: PF23-13808

Mesto i datum prometa dobara: Čačak, Bulevar Oslobođenika Čačka 92A, 04.09.23

Mesto i datum izdavanja računa: Čačak, Bulevar Oslobođenika Čačka 92A, 04.09.23

Investitor: KARIN KOMERC MD DOO

Adresa: ŽIVORADA PETROVIĆA 8, Veternik PIB: 103726184 Matični broj:
20009233

()oj i datum ugovora:

A) URAĐENO

Broj:	Broj zadatka	VRSTA RADOVA	Jedinica mere	Količina	Prethodno real.	Jedinična cena RSD	Iznos RSD
CONS	01	SKLOP: KOSI ZAVRŠETAK ZA JO 12M TIP B	KOMAD	4	0,00	75.533,05	302.132,20
CONS	02	OGRADA ČEL ZAŠT SR ES/1.0 TIP B	METAR	568	0,00	7.294,90	4.143.503,20
CONS	03	OGRADA ČEL ZAŠT ECO SAFE BW B 1,33 4% D H700	METAR	316	0,00	8.989,72	2.840.751,52
CONS	04	KATADIOPTER SA REFLEKTUJUĆOM FOLIJOM CRVENO-BELI	KOMAD	58	0,00	610,71	35.421,18
CONS	05	POSTAVLJANJE SMEROKAZA PLASTIČNIH L-1200	KOMAD	62	0,00	867,17	53.764,54
CONS	06	ELEMENT ZAVRŠNI JEDNOSTR.JO B RAL, OTVORI F18 TZN		0	0,00	0,00	0,00
CONS	07	OGRADA ČEL ZAŠT ESP/2-1,9 RAL TIP B		0	0,00	0,00	0,00
CONS	08	OGRADA ČEL ZAŠT ECO SAFE B 1,33 H750		0	0,00	0,00	0,00
CONS	09	PEŠAČKA OGRADA F76.1 H1200 TZN		0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO							7.375.572,64

B) OBRAČUN - VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

	OSNOVICA RSD	PDV	UKUPNO RSD
1 Ukupna vrednost izvršenih radova	7.375.572,64	0,00	7.375.572,64
2 Vrednost radova po prethodnim situacijama	0,00	0,00	0,00
3 Vrednost radova po ovoj situaciji	7.375.572,64	0,00	7.375.572,64
4 Ukupno uplaćen avans (0%)	0,00	0,00	0,00
5 Garatni depozit 0 % od Ukupne vrednosti radova po ovoj situaciji	0,00	0,00	0,00
6 Za plaćanje po ovoj situaciji	7.375.572,64	0,00	7.375.572,64

Iznos Za plaćanje po ovoj situaciji, sedam miliona i tristo i sedamdeset pet hiljada pet stotina i sedamdeset dva i 64/100 dinara.

Napomena: Obračun je bez PDV-a po članu 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u.

Jednom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova

M.P.

Izvođač

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogodnim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P.

Datum overe

04.09.2023

Gradilište

POSTAVLJANJE ČZO:
NADVOŽNJACI PREKO
PRUGE

Sektor

Objekat

(oznaka i broj)

(broj)

(broj)

List broj

230146-230831-230904

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	SKLOP: KOSI ZAVRŠETAK ZA JO 12M TIP B		Građ. norma	Građ.nacrta	Br.pozicije 01
Jedinična cena	75.533,05	po Komad	Mera 40 KOM		
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno	
Obračunski list za mesec sep 2023 leva strana puta / km 1+255 - 1+267 1 leva strana puta / km 1+255 - 1+267 1 desna strana puta / km 0+901 - 0+913 1 leva strana puta / km 0+901 - 0+913 1 Ukupno izvedeno za SEP Ukupno			prenešeno	0	
				4,00	
				4,00	
				4,00	
				4,00	





Gradilište

POSTAVLJANJE ČZO:
NADVOŽNJACI PREKO
PRUGE

Sektor

Objekat

(oznaka i broj)

(broj)

(broj)

List broj

Obračunski list građevinske knjige

230146-230831-230904

Vrsta rada	OGRADA ČEL ZAŠT SR ES/1.0 TIP B		Grad. norma	Grad.nacrt	Br.pozicije 02
Jedinična cena	7.294,90	po	Metar	Mera	3.556 M
A=	B=	A+B=		Mesečno	Ukupno
				preneseno	0
Obračunski list za mesec sep 2023					
desna strana puta / km 1+103 - 1+203		100			
desna strana / nailazna		0			
desna strana / izlazna		0			
desna strana / nailazna		0			
desna strana / izlazna		0			
leva strana/ nailazna		0			
leva strana / nailazna		0			
leva strana / izlazna		0			
desna strana puta / km 0+913 - 1+045		132			
leva strana puta / km 0+913 - 1+045		132			
desna strana puta / km 1+203 - 1+255		52			
leva strana puta / km 1+103 - 1+255		152			
Ukupno izvedeno za SEP				568,00	
Ukupno				568,00	
					568,00

Preduzeće Stevanović
IZVOĐAČ

NADZOR



Gradilište

POSTAVLJANJE ČZO:
NADVOŽNJACI PREKO
PRUGE

Sektor

Objekat

(oznaka i broj)

(broj)

(broj)

List broj

Obračunski list građevinske knjige

230146-230831-230904

Vrsta rada	OGRADA ČEL ZAŠT ECO SAFE BW B 1,33 4% D H700		Grad. norma	Grad.nacrt	Br.pozicije 03
Jedinična cena	8.989,72	po Metar	Mera		3.268 M
A=	B=	A+B=	Mesečno		Ukupno
Obračunski list za mesec sep 2023			prenešeno		0
desna strana puta / km 1+045 - 1+103					
leva strana puta / km 1+045 - 1+103					
Ukupno izvedeno za SEP			316,00		
Ukupno			316,00		
					316,00





Gradilište

POSTAVLJANJE ČZO:
NADVOŽNJACI PREKO
PRUGE

Sektor

Objekat

(oznaka i broj)

(broj)

(broj)

List broj

Obračunski list građevinske knjige

230146-230831-230904

Vrsta rada		KATADIOPTER SA REFLEKTUJUĆOM FOLIJOM CRVENO-BELI		Grad. norma	Grad.nacrt	Br.pozicije 04
Jedinična cena		610,71	po	Komad	Mera	580 KOM
A=	B=	A+B=			Mesečno	Ukupno
Obračunski list za mesec sep 2023 desna strana puta / km 0+901 - 1+25529 leva strana puta / km 0+901 - 1+25529 Ukupno izvedeno za SEP Ukupno					prenešeno	0
					58,00	
					58,00	
						58,00
						58,00



ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА
Предраг Д
Стевановић
диз.н. грађ. инж.
410 1621



НАДЗОР



 $\gamma =$

Gradilište

POSTAVLJANJE ČZO:

Sektor

Objekat

(oznaka i broj)

.....
(broj)

(broj)

List broj

Obračunski list građevinske knjige

230146-230831-230904

Vrsta rada	SMEROKAZ PLASTIČNI L-1200		Grad. norma	Grad.nacrt	Br.pozicije 05
Jedinična cena	867,17	po Komad	Mera		209.KOM
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno	
Obračunski list za mesec sep 2023 Postavljanje plastičnih smerokaza Ukupno izvedeno za SEP Ukupno			prenešeno	0	
				62	
				62,00	
				62,00	
				62,00	
				62,00	



